



## АКТ

### технического осмотра жилого помещения

При комиссионном обследовании лоджии, расположенной в квартире 25 дома 587 в д.Заслоново (многоквартирный жилой дом после капитального ремонта) сотрудниками КУПП «Боровка» и представителем подрядной организации установлено, что возможным проникновением воды в лоджию указанной квартиры является не установленные при монтаже оконного блока боковые отливы, а также заполнение пространства (запенивание) между плитой лоджии и ее ограждением вышерасположенной квартиры, что в свою очередь препятствует естественному оттоку дождевых вод.

Члены комиссии:

Зам.директора  
по техническим вопросам  
КУПП «Боровка»

  
Д.В.Борисович

Начальник ЖЭУ  
КУПП «Боровка»

  
Ф.М.Быков

Директор ГП  
«Лепельская ПМК-75»

  
С.Н.Суходолов